



Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Parafia Rzymskokatolicka pw. **Narodzenia NMP i św. Mikołaja - Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim**, ul. Kościelnej 4a, 17-100 Bielsk Podlaski informuje, że w miesiącu listopadzie 2024 roku zostały podpisane umowy związane z remontem **Kościola Rzymskokatolickiego pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja - Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim** wybudowanym w latach 1783-1784 i ujętym w rejestrze zabytków nieruchomych poz. A-82 z 6.11.1996r. w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – etap II dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach umowy z Wykonawcą, obiekt Kościoła, zostanie poddany gruntownym pracom remontowym zarówno w środku (w podpiwniczeniu) jak i na zewnątrz. Prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła mają na celu zahamowanie postępu zniszczeń, jakim uległ oraz przywrócenie mu pierwotnej wartości estetycznej i użytkowej. Prace związane z remontem elementów elewacyjnych, piwnic, fundamentów, naprawa zapadającej podłogi i dostosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, mają na celu poprawę funkcjonalności obiektu oraz przywrócenie jej pierwotnej estetyki. Wariant ten będzie zgodny z potrzebami interesariuszy, którzy oczekują na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru, stworzenie warunków powszechnej dostępności do obiektów i dóbr kultury, poprawy stanu technicznego zabytku, polepszenia bezpieczeństwa użytkowników. Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności zabytku dzięki znaczącej poprawie stanu substancji zabytkowej przy zachowaniu maksymalnej ilości substancji zabytkowej z czasu powstania obiektu. Przywrócone zostaną walory użytkowe i estetyczne cennego obiektu. Ułatwiony zostanie dostęp do zabytku poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Remont swym zakresem obejmuje :

1/ likwidacji skutków działania wilgoci i wykonania zabezpieczenia przed wilgocią części budynku, w tym:

- osuszenie fundamentów i ścian
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej
- wykonanie drenażu wokół kościoła
- wykonanie nowej opaski
- skucie starych tynków oraz uzupełnienie ubytków, a także położenie nowych tynków

2/ remontu wejścia do piwnic oraz wzmocnienia części stropu nad piwnicą, w tym:

- osuszenie piwnic
- naprawa spoin w murze
- wzmocnienie stropu piwnicy
- zadaszenie schodów do piwnicy z położeniem nowej okładziny na schodach

3/ remontu schodów przy bocznym wejściu do kościoła, w tym:

- wyburzenie starych schodów i pochylni
- wylanie nowych schodów
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

4/ remontu posadzki

Planowane zadanie posiada pełną dokumentację projektową. Ostateczne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim oraz aktualne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

W miesiącu grudniu rozpoczęły się prace remontowe. Obecnie Wykonawca remontuje część piwniczną pod Kościołem. Usunięto z piwnic gruz i ziemię. Wykonano oczyszczenie i zmycie ścian podpiwniczenia murowanych z cegły, wykucie zaprawy ze spoin na ścianach podpiwniczenia murowanych z cegły (około **168 m²**),



Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków



naprawa powierzchni murów zabytkowych poprzez uzupełnienie ubytków cegieł.





Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wykonano oczyszczenie i zmycie stropów podpiwniczenia murowanych z cegły, wykucia zaprawy ze spoin na stropach podpiwniczenia murowanych z cegły (około 75 m²),



naprawa powierzchni stropów zabytkowych poprzez uzupełnienie ubytków cegieł.





Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do wykonania w piwnicach zostało: spoinowanie zaprawą wapienno-piaskową ścian i stropów murowanych z cegieł, oczyszczenie spoin po wykonaniu spoinowania na ścianach i stropach podpiwniczenia murowanych z cegły, gruntowanie podłóży, gruntowanie ścian podpiwniczenia murowanych z cegły w celu wzmocnienia podłóży oraz hydrofobizacja powierzchni ścian i stropów podpiwniczenia murowanych z cegły preparatami płynnymi, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu z podpiwniczenia powstałego w trakcie realizacji prac remontowych. Planowane zakończenie prac w piwnicach jest na koniec miesiąca lutego 2025 roku.